

## 第二部分 验收意见

宿迁东方雨虹建筑材料有限公司  
东方雨虹建筑材料项目（一期：第一阶段）  
配套废水、废气、噪声、固废污染治理设施  
竣工环境保护验收意见

2024年3月1日，宿迁东方雨虹建筑材料有限公司根据竣工环境保护验收监测报

告，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建  
设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决  
定等要求，组织验收组（名单附后）对“东方雨虹建筑材料项目（一期：第一阶段）”  
配套废水、废气、噪声、固废污染治理设施竣工环境保护验收意见

设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决  
定等要求，组织验收组（名单附后）对“东方雨虹建筑材料项目（一期：第一阶段）”



3	石英砂上料系统	干砂提升机	1	1	0
4		砂投料组件	1	1	0
5	砂水泥计量系统	砂累加计量系统	2	4	+2
6				4	+2
7		外加剂计量系统	4	4	0
8	搅拌系统			1	0
9				2	+1
10		成品料输送系统	2	2	0
11		包装仓	2	2	0
12	大包装系统	包装机	7	7	0
13		袋装输送机	2	2	0
14	小包装系统	包装仓	1	1	0
15		包装机	2	2	0
16		粉罐	4	4	0
17		外加剂仓 (4.5m <sup>3</sup> )	9	9	0
18	其他配套设备	外加剂仓 (2m <sup>3</sup> )	9	9	0
19		砂罐 (50m <sup>3</sup> )	10	10	0
20		砂罐 (隔仓 50m <sup>3</sup> )	2	2	0
21		风机	10	10	0

表 2-3 美缝剂主要设备清单

序号	设备名称	规格型号		环评设计数量 (台/套)	实际数量 (台/套)	增减数量 (台/套)
		环评设计	实际			
1	环氧树脂储罐 1	150m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	1	1	0
2	环氧树脂储罐 2	50m <sup>3</sup>	80m <sup>3</sup>	1	1	0
3	半自动灌装线	/	/	8	4	0
4	全自动灌装线	/	/	8	12	+4
5	A 胶分散釜	有效容积	有效容积	2	3	+1



### 三、环境保护设施建设情况

#### (一) 废水

本项目产生的废水主要为生活污水、车间拖地废水、初期雨水。生活污水和车间

拖地废水经化粪池处理，初期雨水经收集池收集后排入污水处理厂集中处理。

[REDACTED]

#### (二) 废气

[REDACTED]



进一步提高企业的环保意识。

(二) 加强日常运行环境管理以及环保设施维护管理，确保废水、废气、噪声达标排放。

验收组成员：

刘鹏云

王纪

陈良

刘强

宿迁东方雨虹建筑材料有限公司

2024年3月1日

刘鹏云

王纪

陈良

